

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 70 ALUNOS - CAJURU-SP												
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMNARES	8.847,45	35.389,78									44.237,23
2	INFRA ESTRUTURA	145.043,95										145.043,95
3	SUPERESTRUTURA		69.424,77	104.137,15								173.561,92
4	ALVENARIA E OUTROS		71.401,84	57.121,47				14.280,37				142.803,68
5	ELEMENTOS DE MADEIRA /				6.221,46			9.954,33	8.710,04			24.885,82
6	ELEMENTOS METÁLICOS/							6.590,84	2824,64			9.415,48
7	COBERTURA				94.986,31	29.995,68						124.981,99
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.564,51		15.215,03	42.602,09	44.123,59				15.215,03	30.430,07	152.150,33
9	BANCADAS							18.543,42	7.947,18			26.490,60
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.667,17			22.223,90				33.335,85	33.335,85	15.556,73	111.119,51
11	SPDA						13.107,47	13.107,47				26.214,93
11	REVESTIMENTOS : TETO E PAREDE			21.264,39	46.515,86	42.528,79	22.593,42					132.902,47
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS						74.140,65	42.366,08	34.800,71			151.307,44
13	VIDROS									28.126,21		28.126,21
14	PINTURA			-					9.510,32	23.775,79	14.265,47	47.551,58
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARE							9.497,24	9.497,24			18.994,47
	TOTAL DO MÊS	165.123,08	176.216,39	197.738,05	212.549,62	116.648,06	109.841,53	114.339,74	106.625,98	100.452,89	60.252,27	1.359.787,61
	TOTAL ACUMULADO	165.123,08	341.339,47	539.077,52	751.627,14	868.275,20	978.116,73	1.092.456,47	1.199.082,45	1.299.535,34	1.359.787,61	
	% DO MÊS	12,14%	12,96%	14,54%	15,63%	8,58%	8,08%	8,41%	7,84%	7,39%	4,43%	100%
	% ACUMULADA	12,14%	25,10%	39,64%	55,28%	63,85%	71,93%	80,34%	88,18%	95,57%	100,00%	

CARLOS AUGUSTO PASCHOALATO  
ENG. CIVIL - CREA:506.186.482-2